ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of drain from Gangamma Temple to chikkasiddappa Layout Amruthalli in ward No.07 Byatarayanapura

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/KSD/ESH/44/19-20

Date-24/9/2019

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of work :- Construction of drain from Gangamma Temple road to chikkasiddappa layout Amruthalli in ward No.07 Byatarayanapura.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಪಿ.ಆರ್/29/19–20 ದಿನಾಂಕ–15.06.2019

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–7 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of drain from Gangamma Temple road to chikkasiddappa layout Amruthalli in ward No.07 Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಯು 18–19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಪಿ ಕೋಡ್ ಪಿ3409 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ರೂ. 2276388.26 ಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಮುಂದುವರೆದು Construction of drain from Gangamma Temple road to chikkasiddappa layout mruthalli in ward No.07 Byatarayanapura ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಚರಂಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಯ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಚರಂಡಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗಳು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವರುಗಳು ಹಾಲಿ ಇದ್ದ ಚರಂಡಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 2ಮೀ ಎತ್ತರದಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಿಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಡಾವಣೆಯ ನಾಗರೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನುಗಳ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಅದರಂತೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಚರಂಡಿಯ ಅಳತೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಚರಂಡಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿಯ ಒಳ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚರಂಡಿಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಡಿಸೈನ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು

ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

5) ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 1266053.42/- ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1267454.96/- ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **187004.04/-** . ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6) **ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು**

1. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ: 1267454.96/-
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 1266053.42/-
3. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ: **187004.04/-**

7) ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1. ಮಾರ್ಪಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. **187004.04/-**ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೋಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
Assistant Executive Engineer.
Kodigehalli Sub Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore.

8) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

ಸಂಖ್ಯೆ: 1551
ದಿನಾಂಕ: 24/11/09

24/11/09

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10	ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3409 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Construction of drain from Gangamma temple road to Chikkasiddappa layout Amruthahlli in ward no. 07 Byatarayanaura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು **ಶ್ರೀ. ಎನ್.ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ** ರವರಿಗೆ ರೂ. 1267454.96 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2276388.26 ಗಳಿಗೆ ಶೇ-14.94% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ) 3) ಮ್ಯಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 2276388.26 4) ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 187004.04 **ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು** ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 25/09
12	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
13)	ಶಿರ್ಷಿಕೆ 10 ಮತ್ತು 11 ರ ವಿವರವನ್ನು ಲಭ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕಡತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ/ಕಡಿಮೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 22 76388.26, worksip ಮೊತ್ತ 187004.04 ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
14)	ಮು. ಅ(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
12 5 SEP 2019
742
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ